



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลหัวถนน

ที่ - วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานแผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม- ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหัวถนน

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด ได้จัดทำรายงาน แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๖ (๑ ตุลาคม- ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลหัวถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เพื่อเป็นการรายงานแผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม- ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) งานนโยบายและแผน สำนักปลัด จึงขอรายงาน เพื่อดำเนินการแจ้งเวียนให้ทุกกอง ทราบ และเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางประดับ แพงพงษ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล..... - ส.ป.ค.๑๖๐

(นางสาวสุตินันท์ นันเทียม)

หัวหน้าสำนักปลัด ๒๗

ความเห็นของปลัดเทศบาล..... - พ.พ

(นายชัยภัทร อภิชัยธนวัฏ)

รองปลัด รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลหัวถนน

ความเห็นนายกเทศมนตรี..... - พ.น

(นายชัยศักดิ์ บุรณเจริญกิจ)

นายกเทศมนตรีตำบลหัวถนน



รายงานแผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖-มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลหัวถนน
อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

เทศบาลตำบลหัวถนน

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567																	รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน	
ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ										ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			
				ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.	
7	โครงการรณรงค์ขับไล่ภัย สามหมวกนิรภัยแก่ประชาชน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล หัวถนน	จัดกิจกรรมรณรงค์ในการสวม หมวกนิรภัยให้กับประชาชนและ ผู้ปกครองของเด็กในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก จำนวน 100 คน	20,000													อยู่ในระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	
8	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อ.พนัสนิคม ตามโครงการ อุปถัมภ์/อุปถัมภ์บนท้องถนน	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ พนัสนิคม ตามโครงการ อุปถัมภ์/อุปถัมภ์บนท้องถนน จำนวน 1 ครั้ง/ปี	10,000													ดำเนินการแล้วเสร็จ	10,000 บาท	
9	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามหลักประ กันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ	9,663,900													ดำเนินการเบิกจ่าย (ถึงเดือน มี.ค.67)	3,593,100 บาท	
10	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพความ พิการ	จ่ายเบี้ยยังชีพความพิการให้กับผู้ พิการ	1,867,200													ดำเนินการเบิกจ่าย (ถึงเดือน มี.ค.67)	723,400 บาท	
11	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้เฒ่า	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้เฒ่าเฒ่า เป็นค่า ช่วยเหลือผู้เฒ่าเฒ่า	60,000													ดำเนินการเบิกจ่าย (ถึงเดือน มี.ค.67)	20,000 บาท	
12	เงินสำรองจ่าย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกรณี สาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการ ป้องกันหรือยับยั้งการเกิดสาธารณ ภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชน	441,775													ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	

เทศบาลตำบลหัวถนน

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567														
ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ								ผลการดำเนินการ	รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.
13	โครงการจัดประชุมประชาคมระดับชุมชน เสริมสร้างประชาธิปไตย	-จัดประชุมประชาคม เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและการเสนอโครงการ ทั้ง 9 ชุมชน -ได้ปัญหาความต้องการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น	35,000										ดำเนินการแล้วเสร็จ	26,145 บาท
14	โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ	-จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน -ประดับยศเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมโดยทำความสะอาดที่สาธารณะ เก็บขยะ และกำจัดไม่	25,000										ดำเนินการแล้วเสร็จ	17,795 บาท
15	โครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น	จัดโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์และผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นทำให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้องมากขึ้น	200,000										ดำเนินการแล้วเสร็จ	188,539.5 บาท
16	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อ.พนมดงรัก ตามโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย	จัดกิจกรรมการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำกิจกรรม	5,000										ยังไม่ได้รับดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

เทศบาลตำบลหัวถนน

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567																	รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน	
ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ										ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			
				ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.	
17	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อ.พนัสนิคม ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อร่วมกันปกป้องสถาบันพระ	อ.พนัสนิคมจัดกิจกรรมปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์โดยมีประชาชนชาว อ.พนัสนิคมและข้าราชการในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี	5,000														ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
18	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อ.พนัสนิคม ตามโครงการอบรมการพัฒนาชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	จัดกิจกรรมอบรมการพัฒนาชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	10,000														ดำเนินการแล้วเสร็จ	10,000 บาท
19	อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลหัวถนน	สนับสนุนงบประมาณให้ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลหัวถนน-จัดกระเช้าของขวัญมอบให้เด็กแรกเกิด -มอบข้าวสารให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิต 15 ก.ก./ราย	200,000														ดำเนินการแล้วเสร็จ	200,000 บาท
20	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนกรณีฟื้นฟูหรือเยียวยา หลังเกิดสาธารณภัย เช่นค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ค่าช่วยเหลือด้านการเกษตรที่ได้รับบาดเจ็บ	200,000														ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน (สำนักปลัด)

เทศบาลตำบลหัวถนน

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567																	
ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
21	โครงการตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชและโครงการ ตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีนาถ เพื่อดูแลรักษาสีเขียวตลอดปีในตำบล	จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้สองข้างทาง บำรุงดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ทำให้พื้นที่ตำบลหัวถนนมี ทรัพยากรป่าไม้เพิ่มขึ้น	50,000													ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

เทศบาลตำบลหัวถนน

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567																	รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน	
ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
22	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณบ้านนากระเปียบ สุขสีดา) ชุมชนที่ 9 บ้านแปลงกระถิน	การคมนาคมสะดวกและปลอดภัยกับประชาชนตำบลหัวถนน	150,000													ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	
23	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณบ้านนางวิจิตร์ บุรณเจริญกิจ) ชุมชนที่ 6 ตำบลหัวถนน	การคมนาคมสะดวกและปลอดภัยกับประชาชนตำบลหัวถนน	200,000													ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	
24	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บริเวณบ้านนางสาววิมลนัฐ ก่อนทอง) หมู่ที่ 8 บ้านป่าแก้ว ตำบลหัวถนน	การคมนาคมสะดวกและปลอดภัยกับประชาชนตำบลหัวถนน	390,000													ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	
25	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณบ้านนายจรินทร์ จันทร์เทียน) ถึงบ้านนางบังอร ยังเจริญ หมู่ที่ 2 ตำบลหัวถนน	การคมนาคมสะดวกและปลอดภัยกับประชาชนตำบลหัวถนน	190,000													ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	
26	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บริเวณบ้านนายศุภกร จันทรอด) ชุมชนที่ 9 บ้านแปลงกระถิน ตำบลหัวถนน	การคมนาคมสะดวกและปลอดภัยกับประชาชนตำบลหัวถนน	470,000													ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	

เทศบาลตำบลหัวถนน

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567															รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน		
ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
27	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 2 ตำบลหัวถนน (บริเวณบ้านนายเจริญถึงบ้านนายโยธิน)	การคมนาคมสะดวกและปลอดภัยกับประชาชนตำบลหัวถนน	210,000										↔			ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
28	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 2 ตำบลหัวถนนบริเวณบ้านนายศรยุทธ มาตะยาถึงบ้านนางบรรจบ ช้างกู๋ (ต่อจากเดิม)	การคมนาคมสะดวกและปลอดภัยกับประชาชนตำบลหัวถนน	495,000				↔									ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
29	โครงการก่อสร้างถนนดินสายใหม่ (บริเวณบ้านนายเพลิน อินเทพ) หมู่ที่ 7 ตำบลหัวถนน	การคมนาคมสะดวกและปลอดภัยกับประชาชนตำบลหัวถนน มีถนนในการสัญจรไปมาเพิ่มขึ้น	390,000				↔									ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
30	โครงการก่อสร้างถนนดินสายใหม่ (บริเวณบ้านนายเสมีน บุญเทศ) หมู่ที่ 2 ตำบลหัวถนน	การคมนาคมสะดวกและปลอดภัยกับประชาชนตำบลหัวถนน มีถนนในการสัญจรไปมาเพิ่มขึ้น	60,000							↔						ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
31	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(บริเวณศาลา หมู่ที่ 7	การระบายน้ำสะดวกปลอดภัยท่วมขัง	330,000									↔				ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
32	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณหลังโรงเรียนหัวถนนวิทยา)	การระบายน้ำสะดวกปลอดภัยท่วมขัง ประชาชนในพื้นที่ไม่มีปัญหาน้ำท่วมขัง	496,000											↔		ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

เทศบาลตำบลหัวถนน

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567																		
ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ										ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			
				ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.	
33	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนหมู่ที่ 8 บ้านป่าแก้ว (แยกถนนซอยผู้ช่วยฯ สังคม สุขเกษม) เชื่อมต่อท่อเดิม)	การระบายน้ำสะดวกลดปัญหาน้ำท่วมขัง ประชาชนในพื้นที่ไม่มีปัญหาน้ำท่วมขัง	300,000														ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
34	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนหมู่ที่ 9 บ้านแปลงกระถิน (นายจอม ตุ่มเจริญ)	การระบายน้ำสะดวกลดปัญหาน้ำท่วมขัง ประชาชนในพื้นที่ไม่มีปัญหาน้ำท่วมขัง	320,000														ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
35	โครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบล	ถนนที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อ ทำให้การขับที่มีความปลอดภัยมากขึ้น	320,000														ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
36	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมไฟทางสาธารณะถนนสุสานจีน	ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทางไปในเวลากลางคืน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน -อุดหนุนงบประมาณให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.พนัสนิคม เพื่อทำการขยายเขตฯ	320,000														ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
37	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมไฟทางสาธารณะถนนโรงไม้ถึงบริษัทกัญญาวีร์ หมู่ที่ 9 บ้านแปลงกระถิน	ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทางไปในเวลากลางคืน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน -อุดหนุนงบประมาณให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.พนัสนิคม เพื่อทำการขยายเขตฯ	490,000														ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

เทศบาลตำบลห้วยถนน

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567																รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน	
ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ										ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.
38	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมไฟทางสาธารณะหมู่ที่ 8 ตำบลหัวถนน (บริเวณบ้านนายจรังค์ สุขเกษม)	ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทางไปในเวลากลางคืน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน -อุดหนุนงบประมาณให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.พนัสนิคม เพื่อทำการขยายเขตฯ	170,000													ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
39	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมไฟทางสาธารณะหมู่ที่ 8 บ้านป่าแก้ว (บริเวณบ้านนายชุม ดอกไม้ค้อ)	ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทางไปในเวลากลางคืน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน -อุดหนุนงบประมาณให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.พนัสนิคม เพื่อทำการขยายเขตฯ	160,000													ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
40	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำหมู่ที่8 ตำบลหัวถนน (บริเวณบ้านบุญธานี เหลืองอ่อน)	ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทางไปในเวลากลางคืน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน -อุดหนุนงบประมาณให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.พนัสนิคม เพื่อทำการขยายเขตฯ	65,000													ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
41	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำหมู่ที่ 9 ตำบลหัวถนน (บริเวณบ้านนางอยู่ชั้น พ่วงพิทักษ์)	ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทางไปในเวลากลางคืน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน -อุดหนุนงบประมาณให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.พนัสนิคม เพื่อทำการขยายเขตฯ	45,000													ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

เทศบาลตำบลหัวถนน

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567															รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน		
ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ										ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
				ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.
42	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	-เด็กเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 500 คน -เด็กมีความกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ -ประชาชน ชุมชน หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนเด็ก	100,000													ดำเนินการแล้วเสร็จ	99,820 บาท
43	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	-เด็กทุกคนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย -เด็กมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย ทั้ง 4 ด้าน	1,092,350													อยู่ในระหว่างการทำ ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
44	อาหารเสริม(นม)	-เด็กทุกคนที่อยู่ในโรงเรียนได้ดื่มนมมีประโยชน์ต่อร่างกาย สุขภาพร่างกายแข็งแรง	1,098,700													ดำเนินการแล้วเสร็จ	562,669.17 บาท
45	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนสังกัด (สพฐ.)	-เด็กในโรงเรียนได้รับประทานอาหารที่ครบถ้วน ทานนมมีประโยชน์ต่อร่างกายและสุขภาพโภชนาการ	2,002,800													ดำเนินการเบิกจ่าย (จำนวน 100 วัน)	1,050,400 บาท
46	อุดหนุนโรงเรียนวัดป่าแก้วตามโครงการเสียงตามสายภายในโรงเรียน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนรวัดป่าแก้วตามโครงการเสียงตามสายให้เด็กเรียนได้ทราบถึงกิจกรรมต่างๆ ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น	40,000													ดำเนินการแล้วเสร็จ	40,000 บาท

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน (กองการศึกษา)
เทศบาลตำบลหัวถนน

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567														
ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ								ผลการดำเนินการ	รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน	
				ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.
47	อุดหนุนโรงเรียนวัดป่าแก้วตามโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมครอบครัวอบอุ่นน้อมนำศาสตร์พระราชาลู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เกิดพระเกียรตินิยมเด็กพระวีรเกล้าเจ้าอยู่หัว	-คณะครูและนักเรียน จำนวน 50 คนเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีการจัดกิจกรรมการสวดมนต์ การนั่งสมาธิ ซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตใจที่เข้มแข็งสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข	50,000										ดำเนินการแล้วเสร็จ	50,000 บาท
48	อุดหนุนโรงเรียนวัดหัวถนนตามโครงการติดตั้งสปริงเกอร์กำจัดปลวก อาคารเรียน (อาคารไม้)	โรงเรียนวัดหัวถนนดำเนินการติดตั้งสปริงเกอร์รอบอาคารเพื่อป้องกันและกำจัดปลวก สิ่งที่ได้จากการเรียนมีความคงทนแข็งแรง	40,000										ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
49	แข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชนและประชาชน	-จัดกีฬาหัวถนนเกมส์ให้กับนักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป จำนวน 500 คน และลูกฝั่งค่านิยมการเล่นกีฬา ให้รู้จักแพ้ รู้ชนะ รู้อภัย	200,000										ดำเนินการแล้วเสร็จ	206,800 บาท (*โอนงบเพิ่ม 20,000 บาท)
50	อุดหนุน อ.พนัสนิคม ตามโครงการจัดงานรัฐพิธีและงานเฉลิมพระเกียรติ	สนับสนุนงบประมาณให้กับอำเภอพนัสนิคม เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	18,000										ดำเนินการแล้วเสร็จ	18,000 บาท

เทศบาลตำบลหัวถนน

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567																รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน			
				ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
51	อุดหนุน อ.พนสนธิคม ตามโครงการจัดงานประเพณีวิ่งควาย จังหวัดชลบุรี	สนับสนุนงบประมาณให้กับอำเภอพนสนธิคม เพื่อดำเนินการจัดขบวนวิ่งควายและเป็นการเผยแพร่ประเพณีที่สำคัญ ของจังหวัดชลบุรีให้นักท่องเที่ยว	20,000	↔												ดำเนินการแล้วเสร็จ	20,000 บาท		
52	อุดหนุน อ.พนสนธิคม ตามโครงการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนงานประจำปีจังหวัดชลบุรี	สนับสนุนงบประมาณให้กับอำเภอพนสนธิคม เพื่อดำเนินการจัดชุดมและจัดประเพณีแห่สงกรานต์ -จัดกิจกรรมจลาจลกาชาดเพื่อช่วยเหลือกาชาด จ.ชลบุรี	70,000						↔							ดำเนินการแล้วเสร็จ	70,000 บาท		
53	อุดหนุนวัดเขาศรีรมย์ตามโครงการจัดงานประจำปีวัดเขาศรีรมย์	-สนับสนุนงบประมาณให้วัดเขาศรีรมย์ 1 ครั้ง/ปี -ชาวบ้านในพื้นที่และใกล้เคียงได้ทำบุญติดทองให้พระประจำวัด	20,000						↔							ดำเนินการแล้วเสร็จ	20,000 บาท		
54	อุดหนุนวัดเขาดินตามโครงการจัดงานประจำปีวัดเขาดินญาณนิมิตร	-สนับสนุนงบประมาณให้วัดเขาดินญาณนิมิตร 1 ครั้ง/ปี -ชาวบ้านในพื้นที่และใกล้เคียงได้ทำบุญติดทองให้พระประจำวัด	20,000						↔							ดำเนินการแล้วเสร็จ	20,000 บาท		
55	อุดหนุนวัดป่าแก้วตามโครงการจัดงานประจำปีวัดป่าแก้ว	-สนับสนุนงบประมาณให้วัดป่าแก้ว 1 ครั้ง/ปี -ชาวบ้านในพื้นที่และใกล้เคียงได้ทำบุญติดทองให้พระประจำวัด	20,000					↔								ดำเนินการแล้วเสร็จ	20,000 บาท		
56	อุดหนุนวัดแปลงกระถินตามโครงการจัดงานประจำปีวัดแปลงกระถิน	-สนับสนุนงบประมาณให้วัดแปลงกระถิน 1 ครั้ง/ปี -ชาวบ้านในพื้นที่และใกล้เคียงได้ทำบุญติดทองให้พระประจำวัด	20,000				↔									ดำเนินการแล้วเสร็จ	20,000 บาท		

เทศบาลตำบลหัวถนน

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567															รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน		
ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ										ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.
57	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567	-อบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 50 คน -ทำหมันสุนัขจรจัดในพื้นที่ตำบลหัวถนน จำนวน 100 ตัว -รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลหัวถนน จำนวน 1 ครั้ง	60,000													ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
58	เงินสำหรับสำรวจเจตจำนงและชี้แจงแก่เกษตรกร	สำรวจและชี้แจงเกษตรกรผู้ปลูกและแนว ทั้งที่มีเจ้าของ/ไม่มีเจ้าของในพื้นที่ตำบลหัวถนน	8,560													อยู่ในระหว่างการค้าดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
59	อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข	-หมู่บ้าน/ชุมชนมีการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ -มีการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริน้อยหมู่บ้านละ 3 โครงการ จากแนวทางการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 12 แนวทาง	180,000													ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
60	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับตำบลหัวถนน	จ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหัวถนน จำนวน 1 ครั้ง	120,000													ดำเนินการแล้วเสร็จ	116,235 บาท
61	อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อ.ล.)	ดำเนินการรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก ดำเนินการจัดอบรมให้กับอาสาสมัคร	50,000													ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
62	โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือนและถังขยะเปียกโลกในรูปแบบประชาชนมีส่วนร่วม	จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ ตำบลหัวถนนมีขยะน้อยลง	40,000													ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

