

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

ที่	โครงการในเทศบัญญัติฯ ปี 2566	งบประมาณ ในเทศ บัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาและ อุปสรรค
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	
1	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อ.พนัสนิคม ตามโครงการ พัฒนาการของสำนักทะเบียนอำเภอพนัสนิคม	30,000	30,000	ต.ค.65	✓				ไม่มี
2	โครงการจัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านและ ระดับตำบล	100,000	36,875	ก.พ.-มี.ค.66	✓				ไม่มี
3	โครงการทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฯ	523,128	523,128	ม.ค.66	✓				ไม่มี
4	อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลหัวถนน	200,000	200,000	ต.ค.65-ก.ย.66	✓				ไม่มี
5	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อ.พนัสนิคม ตามโครงการ ส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย	5,000	5,000	ต.ค.65	✓				ไม่มี
6	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อ.พนัสนิคม ตามโครงการ สร้างความปรองดองสมานฉันท์	5,000	5,000	ต.ค.65	✓				ไม่มี
7	โครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารสู่ชุมชนตำบลหัว ถนน	10,000	0	ต.ค.65-ก.ย.66				✓	โอนลัดไป ดำเนินการ โครงการอื่น
รวม	7 โครงการ	863,128	800,003		6 โครงการ			1 โครงการ	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและเสริมสร้างพลังชุมชน

ที่	โครงการในเทศบาลปี 2566	งบประมาณในเทศบาลปี 2566	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาและอุปสรรค
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,426,200	8,426,200	ต.ค.65-ก.ย.66	✓				ไม่มี
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	1,706,800	1,706,800	ต.ค.65-ก.ย.66	✓				ไม่มี
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	54,000	52,000	ต.ค.65-ก.ย.66	✓				ไม่มี
4	เงินสำรองจ่าย	751,738	30,000	ต.ค.65-ก.ย.66	✓				ไม่มี
รวม	4 โครงการ	10,938,738	10,215,000		4 โครงการ				

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและการกีฬา

ที่	โครงการในเทศบาลฯ ปี 2566	งบประมาณใน เทศบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาและอุปสรรค
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง	ยังไม่	ยกเลิก	
1	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	100,000	69,020	ม.ค.66	✓				ไม่มี
2	ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว	308,700	135,192	ต.ค.65-ก.ย.66	✓				ไม่มี
3	ค่าจัดซื้อหนังสือเรียนให้กับเด็กปฐมวัย อายุ (3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	22,000	12,600	ต.ค.65-ก.ย.66	✓				ไม่มี
4	ค่าจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กปฐมวัย อายุ (3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	22,000	18,270	ต.ค.65-ก.ย.66	✓				ไม่มี
5	ค่าจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนให้กับเด็กปฐมวัย อายุ (3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	33,000	20,475	ต.ค.65-ก.ย.66	✓				ไม่มี
6	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้กับเด็กปฐมวัย อายุ (3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	47,000	15,590	ต.ค.65-ก.ย.66	✓				ไม่มี
7	ค่าอาหารกลางวัน ศพด.วัดป่าแก้ว	308,700	89,000.18	ต.ค.65-ก.ย.66	✓				ไม่มี
8	ค่าอาหารกลางวัน ศพด.วัดหัวถนน	257,250	69,911.04	ต.ค.65-ก.ย.66	✓				ไม่มี
9	อาหารเสริม (นม) ร.ร.วัดหัวถนน	295,094	295,094	ต.ค.65-ก.ย.66	✓				ไม่มี
10	อาหารเสริม (นม) ร.ร.บ้านแปลงกระถิน	176,290	176,290	ต.ค.65-ก.ย.66	✓				ไม่มี

ที่	โครงการในเทศบาลฯ ปี 2566	งบประมาณใน เทศบาลฯ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาและอุปสรรค
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	
11	อาหารเสริม (นม) ร.ร.วัดเขาศิริธรรมย์	82,396	82,396	ต.ค.65-ก.ย.66	✓				ไม่มี
12	อาหารเสริม (นม) ร.ร.วัดป่าแก้ว	295,094	295,094	ต.ค.65-ก.ย.66	✓				ไม่มี
13	อาหารเสริม (นม) ศพด.วัดป่าแก้ว	114,972	114,972	ต.ค.65-ก.ย.66	✓				ไม่มี
14	อาหารเสริม (นม) ศพด.วัดหัวถนน	95,810	95,810	ต.ต.65-ก.ย.66	✓				ไม่มี
15	อุดหนุน ร.ร.บ้านแปลงกระถินตามโครงการ ปรับปรุงห้องสมุดมีชีวิต	40,000	40,000	ต.ต.65-ก.ย.66	✓				ไม่มี
16	อุดหนุน ร.ร.บ้านแปลงกระถินตามโครงการค่าย คุณธรรมจริยธรรม ครอบครัวอบอุ่นด้วยพระ ธรรมฯ	11,000	11,000	มี.ค.66	✓				ไม่มี
17	อุดหนุน ร.ร.วัดเขาศิริธรรมย์ตามโครงการปรับปรุง ซ่อมแซมห้องเรียน	40,000	40,000	ก.พ.-มี.ค.66	✓				ไม่มี
18	อุดหนุน ร.ร.วัดเขาศิริธรรมย์ตามโครงการค่าย คุณธรรมจริยธรรม ครอบครัวอบอุ่นด้วยพระ ธรรมฯ	11,000	11,000	มี.ค.66	✓				ไม่มี

ที่	โครงการในเทศบัญญัติฯ ปี 2566	งบประมาณใน เทศบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาและอุปสรรค
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง	ยังไม่	ยกเลิก โครงการ	
19	อุดหนุน ร.ร.วัดป่าแก้วตามโครงการสร้าง ห้องปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ	40,000	40,000	ก.พ.-มี.ค.66	√				ไม่มี
20	อุดหนุน ร.ร.วัดป่าแก้วตามโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม ครอบครัวยั่งยืนด้วยพระธรรมฯ	14,000	14,000	มี.ค.66	√				ไม่มี
21	อุดหนุน ร.ร.วัดหัวถนนตามโครงการค่าย คุณธรรมจริยธรรม ครอบครัวยั่งยืนด้วยพระ ธรรมฯ	14,000	14,000	ก.พ.66	√				ไม่มี
22	โครงการแข่งขันกีฬา นักรเรียน เยาวชนและ ประชาชน (หัวถนนเกมส์)	200,000	183,970	ก.พ.66	√				ไม่มี
23	อุดหนุน ที่ทำการปกครอง อ.พนัสนิคมตาม โครงการสนับสนุนงานประจำปี จ.ชลบุรี	70,000	70,000	มี.ค.-เม.ย.66	√				ไม่มี
24	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อ.พนัสนิคมตาม โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานเฉลิมพระเกียรติฯ	18,000	18,000	ต.ค.66	√				ไม่มี

ที่	โครงการในเทศบาลปี 2566	งบประมาณใน เทศบาลปี 2566	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาและอุปสรรค
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	
25	อุดหนุน อ.พนัสนิคม ตามโครงการจัดงาน ประเพณีวิ่งควาย จ.ชลบุรี	20,000	0	ต.ค.65				✓	การเบิกจ่ายไม่ทัน
26	อุดหนุน วัดเขาศรีมรยต์ตามโครงการจัดงาน ประจำปีวัดเขาศรีมรยต์	20,000	20,000	ม.ค.66	✓				ไม่มี
27	อุดหนุน วัดเขาตินญาณมิตตามโครงการจัด งานประจำปีวัดเขาตินญาณมิต	20,000	20,000	ก.พ.66	✓				ไม่มี
28	อุดหนุน วัดป่าแก้วตามโครงการจัดงาน ประจำปีวัดป่าแก้ว	20,000	20,000	มี.ค.66	✓				ไม่มี
29	อุดหนุน วัดแปลงกระถินตามโครงการจัดงาน ประจำปีวัดแปลงกระถิน	20,000	20,000	ม.ค.66	✓				ไม่มี
รวม	29 โครงการ	2,716,606	2,041,684.22		28 โครงการ			1 โครงการ	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการในเขตพื้นที่ฯ ปี 2566	งบประมาณใน เทศบัญญัติ	งบประมาณ ที่ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาและอุปสรรค
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง	ยังไม่	ยกเลิก โครงการ	
1	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุราเรื้อรัง ประจำปี 2566	120,000	103,439	มี.ค.- เม.ย.66	✓				ไม่มี
2	โครงการจัดจ้างผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน	328,500	301,500	ต.ค.65-ก.ย.66	✓				ไม่มี
3	ค่าจ้างกำจัดขยะมูลฝอย	480,000	258,000	ต.ค.65-ก.ย.66	✓				ไม่มี
4	เงินสำหรับสำรวจข้อมูลสัตว์และชิ้นพะยอบ สัตว์	8,556	5,800	มี.ค.- เม.ย.66	✓				ไม่มี
5	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	180,000	155,570	มี.ย.66	✓				ไม่มี
6	อุดหนุนศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดชลบุรี	50,000	0	ต.ค.65-ก.ย.66				✓	โอนลดไปดำเนินการ โครงการอื่น
รวม	6 โครงการ	1,167,056	824,389		5 โครงการ			1โครงการ	

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน

ที่	โครงการในเทศบาลปี 2566	งบประมาณใน เทศบาล	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาและอุปสรรค
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	
1	อุดหนุน อ.พนัสนิคมตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	10,000	10,000	ต.ค.-พ.ย.65	✓				ไม่มี
2	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	20,000	4,200	ธ.ค.65-เม.ย.66	✓				ไม่มี
3	โครงการฝึกอบรมทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	400,000	163,225	ส.ค.66	✓				ไม่มี
รวม	3 โครงการ	430,000	177,425		3 โครงการ				

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร เศรษฐกิจชุมชนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

ที่	โครงการในเทศบาลปี 2566	งบประมาณใน เทศบาลปี 2566	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาและอุปสรรค
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	
1	อุดหนุน อ.พนัสติคมตามโครงการอบรมคุณภาพ ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	20,000	20,000	ต.ค.65	✓				ไม่มี
2	โครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มรายได้	300,000	114,000	ส.ค.66	✓				ไม่มี
รวม	2 โครงการ	32,0000	134,000		2 โครงการ				

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

ที่	โครงการในเทศบัญญัติฯ ปี 2566	งบประมาณใน เทศบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาและอุปสรรค
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง	ยังไม่	ยกเลิก	
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบาย น้ำสายบ้านนายสำเริง มุกดา ชุมชนที่ 6 บ้านหนองตุ	1,823,000	1,340,000	ก.ค.66	✓				ไม่มี
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางคมขำ (ข้างโรงกลึง) ชุมชนที่ 8 บ้านป่าแก้ว	280,000	279,500	ก.ค.66	✓				ไม่มี
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางวรรณ เหลื่องอ่อน ชุมชนที่ 9	417,000	416,500	มิ.ย.-ก.ค.66	✓				ไม่มี
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายยิ้ม แก้ว สุข-บ้านนายบำรุง พุ่มพวง ชุมชนที่ 9 บ้านแปลง กระถิน	426,000	425,500	ส.ค.66	✓				ไม่มี
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโรงเรียนยางเจริญ- บ้านนางสุภาพร เหมสี ชุมชนที่ 7	325,000	325,000	มิ.ย.-ก.ค.66	✓				ไม่มี
6	โครงการยกระดับถนน คสล.ซอยท่าเรือ ชุมชนที่ 3	728,000	570,000	มิ.ย.-ก.ค.66	✓				ไม่มี

ที่	โครงการในเทศบาลปี 2566	งบประมาณใน เทศบาลปี 2566	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาและอุปสรรค
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายณรงค์ สร้อยโสม-ทของครูละออ ชื่นศิริ ชุมชนที่ 6 บ้าน หนองคู	203,000	173,000	ส.ค-ก.ย.66	√				ไม่มี
8	โครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลหัวถนน	200,000	20,000	ต.ค.65-ก.ย.66	√				ไม่มี
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสระว่ายนํ้าเทศบาลตำบลหัวถนน (ติด ถนนหน้าเทศบาล)	320,000	0	ต.ค.65-ก.ย.66			√		ต้องจัดทำในระบบ การจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ (e-Gp)จึงทำ ให้เกิดความล่าช้า
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายอานาจ ฉิมมา ชุมชนที่ 3 บ้านแหลมเขา	177,000	0	ต.ค.65-ก.ย.66			√		ต้องจัดทำในระบบ การจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ (e-Gp)จึงทำ ให้เกิดความล่าช้า
11	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณบ้านนางบุผา วิชาตถึงบ้านนายประทีน แห่งแจ้ง) หมู่ที่ 7 ตำบลหัวถนน	250,000	0	ต.ค.65-ก.ย.66			√		ต้องจัดทำในระบบ การจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ (e-Gp)จึงทำ ให้เกิดความล่าช้า

ที่	โครงการในเทศบาลฯ ปี 2566	งบประมาณใน เทศบาลฯ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาและอุปสรรค
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	
12	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณบ้านนางสาวนฤมล คงก่อณ) หมู่ที่ 2 ตำบลหัวถนน	110,000	0	ต.ค.65-ก.ย.66			✓		ต้องจัดทำในระบบ การจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ (e-Gp) จึงทำ ให้เกิดความล่าช้า
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณบ้านนายไพรินทร์ แนวนรินทร์ ถึงบ้านนาย สมชาย แนวนรินทร์) หมู่ที่ 2 ตำบลหัวถนน	85,000	0	ต.ค.65-ก.ย.66			✓		ต้องจัดทำในระบบ การจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ (e-Gp) จึงทำ ให้เกิดความล่าช้า
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณบ้านนายสว่าง ช่วยความดีถึงบ้านนาย ทวีป อนันต์ หมู่ที่ 2 ตำบลหัวถนน	165,000	0	มิ.ย.-ก.ย.66			✓		ต้องจัดทำในระบบ การจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ (e-Gp) จึงทำ ให้เกิดความล่าช้า
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน สายเข้าประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลหัวถนน	160,000	0	ต.ค.65-ก.ย.66			✓		ต้องจัดทำในระบบ การจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ (e-Gp) จึงทำ ให้เกิดความล่าช้า

ที่	โครงการในเทศบัญญัติฯ ปี 2566	งบประมาณในเทศบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาและอุปสรรค
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	
16	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสุมาลี แซ่ฮึง หมู่ที่ 7 ตำบลหัวถนน	495,000	0	มี.ค.-ก.ย.66			✓		ต้องจัดทำในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) จึงทำให้เกิดความล่าช้า
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบริเวณบ้านนายอุทิศ ศรีเกิด หมู่ที่ 6 ตำบลหัวถนน	100,000	0	ต.ค.65-ก.ย.66			✓		ต้องจัดทำในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) จึงทำให้เกิดความล่าช้า
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลหัวถนน (บริเวณบ้านนายฮักถึงบ้านนายมนตรี)	800,000	0	ต.ค.65-ก.ย.66			✓		จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-bidding และต้องให้ผู้รับจ้างตามขั้นตอนในระบบ จึงทำให้เกิดความล่าช้า

ที่	โครงการในเทศบาลปี 2566	งบประมาณ ในเทศ บัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาและอุปสรรค
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	
19	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ที่ 7 ตำบลหัวถนน ถนนสายเจ้าพ่ออุปหัวถึง บริเวณบ้านนายอภรณ์ มาลาธรรม (ต่อจาก เดิม)	70,000	0	มี.ค.-ก.ย.66			✓		ต้องจัดทำในระบบ การจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ (e-GP) จึงทำ ให้เกิดความล่าช้า
20	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน สายบริเวณบ้านนายดำรงชัย บุญญา หมู่ที่ 7 ตำบลหัวถนน	180,000	0	ต.ค.65-ก.ย.66			✓		ต้องจัดทำในระบบ การจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ (e-GP) จึงทำ ให้เกิดความล่าช้า
21	โครงการก่อสร้างถนนดินสายใหม่ (บริเวณข้าง ศาลเจ้าพ่ออุปหัว) หมู่ที่ 7 ตำบลหัวถนน	110,000	0	มี.ย.-ก.ย.66			✓		ต้องจัดทำในระบบ การจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ (e-GP) จึงทำ ให้เกิดความล่าช้า
รวม	21 โครงการ	7,424,000	3,549,500				13โครงการ		

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

ที่	โครงการในเทศบาลปี 2566	งบประมาณใน เทศบาลปี 2566	งบประมาณ ที่ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาและอุปสรรค
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	
1	โครงการตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและโครงการตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในตำบล	500,000	-	ต.ค.65-ก.ย.66				✓	โอนสตไปดำเนินการโครงการอื่น
รวม	1 โครงการ	500,000	-					1 โครงการ	

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีผลการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มี		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1.การพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น	6	3.36	0	0	0	0	1	0.04	0	0	7	100
2.การพัฒนาด้านสังคมและเสริมสร้างพลังชุมชน	4	2.24	0	0	0	0	0	0	0	0	4	100
3.การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและการกีฬา	28	15.68	0	0	0	0	1	0.04	0	0	29	100
4.การพัฒนาสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	5	2.8	0	0	0	0	1	0.04	0	0	6	100
5.การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน	3	1.68	0	0	0	0	0	0	0	0	3	100
6.การพัฒนาด้านการเกษตร เศรษฐกิจชุมชน บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง	2	1.12	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100
7.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง	8	4.48	0	0	13	100	0	0	0	0	21	100
8.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงาน	0	0	0	0	0	0	1	0.04	0	0	1	100
รวม	56	31.36	0	0	13	100	4	0.16	0	0	73	100

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1.การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น	800,003	4.50	0	0	800,003	4.50
2.การพัฒนาด้านสังคมและเสริมสร้างพลังชุมชน	10,215,000	57.57	0	0	10,215,000	57.57
3.การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและการกีฬา	2,041,684.22	11.50	0	0	2,041,684.22	11.50
4.การพัฒนาสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	824,389	4.64	0	0	824,389	4.64
5.การพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน	177,425	1.00	0	0	177,425	1.00
6.การพัฒนาด้านการเกษตร เศรษฐกิจชุมชนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง	134,000	0.75	0	0	134,000	0.75
7.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง	3,549,500	20	0	0	3,549,500	20
8.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน	0	0	0	0	0	0
รวม	17,742,001.22	100	0	0	17,742,001.22	100

สรุป

โครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติ	จำนวน 73 โครงการ
โครงการที่ได้ดำเนินการ	จำนวน 56 โครงการ
โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน 13 โครงการ
โครงการที่ยกเลิก	จำนวน 4 โครงการ

คิดเป็นร้อยละ 73x56

40.88 %

100